



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
CR 1088.650-96	945777	Município de Carapicuíba	Recapeamento asfáltico da Estrada das Acacias, Estrada do Pequ	NÃO DESONERADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Diversos bairros	2.280.513,83	% Período:	2,64%	73,23%	8,51%	11,06%	4,49%	0,07%				
1.1.	Serviços Preliminares	10.253,52	% Período:	100,00%									
1.2.	Fresagem	261.654,06	% Período:		80,59%	7,07%	12,34%						
1.3.	Execuçãode recapeamento	1.699.189,53	% Período:		81,10%	6,91%	11,99%						
1.4.	Sinalização Viária	94.482,23	% Período:		85,82%		14,18%						
1.5.	Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Re	210.541,62	% Período:	23,75%		27,64%		48,61%					
1.6.	Poço de Visita e Boca de Lobo e Lançamento	4.392,87	% Período:				63,79%		36,21%				
<b>Total: R\$ 2.280.513,83</b>				%:	2,64%	73,23%	8,51%	11,06%	4,49%	0,07%			
				Repassse:	48.198,32	1.335.628,50	155.219,01	201.719,97	81.848,90	1.272,30			
				Contrapartida:	12.066,89	334.386,84	38.860,50	50.502,45	20.491,62	318,53			
				Outros:	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>60.265,21</b>	<b>1.670.015,34</b>	<b>194.079,51</b>	<b>252.222,42</b>	<b>102.340,52</b>	<b>1.590,83</b>			
				%:	2,64%	75,87%	84,38%	95,44%	99,93%	100,00%			
				Repassse:	48.198,32	1.383.826,82	1.539.045,83	1.740.765,80	1.822.614,70	1.823.887,00			
				Contrapartida:	12.066,89	346.453,73	385.314,23	435.816,68	456.308,30	456.626,83			
				Outros:	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>60.265,21</b>	<b>1.730.280,55</b>	<b>1.924.360,06</b>	<b>2.176.582,48</b>	<b>2.278.923,00</b>	<b>2.280.513,83</b>			

São Paulo  
**Local**

terça-feira, 10 de junho de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: eng. Fausto Batista**  
**CREA/CAU: 0682525642**  
**ART/RRT: 28027230220536884**