



**OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI, NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.**  
**RECURSO: FNDE**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%											-	-	
		R		0%													
		%	535.686,07	7,01%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		-			53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	53.568,61	-	-
1.2	TERRAPLENAGEM	P		100%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%													
		%	45.603,83	0,60%	33,33%	33,33%	33,33%										
		-			15.201,28	15.201,28	15.201,28		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	FUNDAÇÕES	P		100%											-	-	
		R		0%													
		%	728.056,73	9,52%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		-			-	182.014,18	182.014,18	182.014,18	182.014,18								
1.4	INFRAESTRUTURA	P		100%	-										-	-	
		R		0%													
		%	214.706,20	2,81%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		-			-	53.676,55	53.676,55	53.676,55	53.676,55	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1	P		100%	-		-								-	-	
		R		0%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		%	227.345,28	2,97%					56.836,32	56.836,32	56.836,32	56.836,32					
		-			-	-	-	-									
1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2	P		100%	-		-								-	-	
		R		0%													
		%	1.183.377,21	15,48%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		-			-	-	-	-	295.844,30	295.844,30	295.844,30	295.844,30					
1.7	VEDAÇÕES	P		100%	-		-								-	-	
		R		0%													
		%	246.056,16	3,22%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		-			-	-	-	-	61.514,04	61.514,04	61.514,04	61.514,04					
1.8	PISOS E REVESTIMENTOS	P		100%	-		-		-	-						-	
		R		0%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		%	1.076.556,44	14,08%								269.139,11	269.139,11	269.139,11	269.139,11		
		-			-	-	-	-	-	-	-						
1.9	EQUIPAMENTO MECÂNICO	P		100%	-		-									-	
		R		0%													100,00%
		%	211.316,67	2,76%													211.316,67
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	502.317,19	6,57%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	-	125.579,30	125.579,30	125.579,30	125.579,30		
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	490.879,92	6,42%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	-	122.719,98	122.719,98	122.719,98	122.719,98		
1.12	COBERTURA	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	455.162,38	5,95%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		-			-	-	-	-	113.790,59	113.790,59	113.790,59	113.790,59					
1.13	ESQUADRIAS	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	327.042,17	4,28%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	65.408,43	65.408,43	65.408,43	65.408,43	65.408,43		
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	300.321,65	3,93%													50,00%
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.160,82	150.160,82
1.15	GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E DETALHAMENTO DE PROJETOS	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	824.867,93	10,79%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		-			-	-	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79	82.486,79
1.16	DRENAGEM LONGITUDINAL PROFUNDA	P		100%	-		-									-	
		R		0%													
		%	275.317,10	3,60%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	-	55.063,42	55.063,42	55.063,42	55.063,42	55.063,42	
Valores totais S/BDI			7.644.612,91		68.769,88	304.460,62	386.947,41	838.217,35	838.217,35	664.040,66	1.053.651,62	835.479,68	835.479,68	773.965,64	601.418,75	443.964,28	
Valores totais C/BDI			9.555.766,14		85.962,35	380.575,77	483.684,26	1.047.771,69	1.047.771,69	830.050,82	1.317.064,52	1.044.349,60	1.044.349,60	967.457,05	751.773,43	554.955,36	
Valores acumulados C/BDI					85.962,35	466.538,12	950.222,39	1.997.994,07	3.045.765,76	3.875.816,58	5.192.881,11	6.237.230,71	7.281.580,31	8.249.037,35	9.000.810,79	9.555.766,14	
Porcentagem					0,90%	4,88%	9,94%	20,91%	31,87%	40,56%	54,34%	65,27%	76,20%	86,33%	94,19%	100,00%	

## Legenda:

Planejado  
Realizado