

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Projetos Especiais,  
Convênios e Habitação



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1 (12 MESES)													
ATIVIDADES/ MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUBTOTAL (12 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*)	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15%
	R\$ 24.223,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 24.223,72
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**)	-	5%	5%	5%	5%	-	-	-	-	-	-	-	20%
	-	R\$ 8.074,57	R\$ 8.074,57	R\$ 8.074,57	R\$ 8.074,57	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.298,29
MANUTENÇÃO PROGRAMADA	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	-	2%	4%
	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.229,83	-	-	R\$ 3.229,83	R\$ 6.459,66
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	15%
	-	-	-	-	-	R\$ 24.223,72	-	-	-	-	-	-	R\$ 24.223,72
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL (%)	15%	5%	5%	5%	5%	15%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	54%
TOTAL (VALOR R\$)	R\$ 24.223,72	R\$ 8.074,57	R\$ 8.074,57	R\$ 8.074,57	R\$ 8.074,57	R\$ 24.223,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ 87.205,39

Notas: (\*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (\*\*) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

\_\_\_\_\_  
**Lucas Ferreira de Souza**  
Biólogo  
CRBio 135232/01-D

\_\_\_\_\_  
**Fabiana Fernanda Marques**  
Secretária Municipal

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Projetos Especiais,  
Convênios e Habitação



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2 (12 MESES)														
ATIVIDADES/ MESES	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	SUBTOTAL (12 MESES)	TOTAL (24 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	15%
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 24.223,72
MANUTENÇÃO PROGRAMADA	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	8%	12%
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 24.223,72
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***)	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	15%	15%
TOTAL (%)	0%	0%	2%	0%	0%	17%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	23%	77%
TOTAL (VALOR R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.453,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ 37.143,04	R\$ 124.348,43

Notas: (\*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (\*\*) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

\_\_\_\_\_  
**Lucas Ferreira de Souza**  
Biólogo  
CRBio 135232/01-D

\_\_\_\_\_  
**Fabiana Fernanda Marques**  
Secretária Municipal

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Projetos Especiais,  
Convênios e Habitação



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 3 (12 MESES)														
ATIVIDADES/ MESES	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	SUBTOTAL (12 MESES)	TOTAL (36 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO PROGRAMADA	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	-	-	2%	8%	16%
	-	-	R\$ 3.229,83	-	-	R\$ 3.229,83	-	-	R\$ 3.229,83	-	-	R\$ 3.229,83	R\$ 12.919,32	R\$ 25.838,64
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15%	15%	30%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 24.223,72	R\$ 24.223,72	R\$ 48.447,44
TOTAL (%)	0%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	17%	23%	100%
TOTAL (VALOR R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.229,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.453,55	R\$ 37.143,04	R\$ 161.491,47

Notas: (\*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (\*\*) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

**Lucas Ferreira de Souza**  
Biólogo  
CRBio 135232/01-D

**Fabiana Fernanda Marques**  
Secretária Municipal