



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094.167-27	961776	Município de Carapicuíba	Recapamento asfáltico na Av. Paraguaçu Paulista no município de	Recapamento Asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	Recapamento asfáltico na Av. Paragua	1.625.483,43	% Período:	0,63%	12,87%	20,41%	34,83%	29,90%	1,36%						
1.1.	Serviços Preliminares	10.253,16	% Período:	100,00%											
1.2.	Canteiro de Obra	8.404,85	% Período:						100,00%						
1.3.	Recapamento viário	1.504.220,50	% Período:		12,57%	21,08%	36,60%	29,74%							
1.4.	Sinalização Viária	42.324,02	% Período:			13,78%	17,53%	36,35%	32,34%						
1.5.	Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive	269,24	% Período:			100,00%									
1.6.	Demolição/Remoção de Sarjetões Inclusiv	5.930,16	% Período:		47,21%	10,79%		42,01%							
1.7.	Demolição/Remoção de Guias Inclusive B	269,24	% Período:			100,00%									
1.8.	Remanejamento	11.433,00	% Período:		12,00%	20,00%	40,00%	28,00%							
1.9.	Reconstrução de Sarjetas	878,35	% Período:			100,00%									
1.10.	Reconstrução de Sarjetões	33.722,90	% Período:		47,21%	10,79%		42,00%							
1.11.	Reconstrução de Guias	743,35	% Período:			100,00%									
1.12.	Boca de Lobo	7.034,66	% Período:				50,00%	50,00%							
Total: R\$ 1.625.483,43				%:	0,63%	12,87%	20,41%	34,83%	29,90%	1,36%					
Período:	Repasse:	6.596,41	134.611,50	213.399,60	364.220,18	312.719,30	14.214,01								
	Contrapartida:	3.656,75	74.622,51	118.299,05	201.907,13	173.357,39	7.879,60								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	10.253,16	209.234,01	331.698,65	566.127,31	486.076,69	22.093,61								
Acumulado:	%:	0,63%	13,50%	33,91%	68,74%	98,64%	100,00%								
	Repasse:	6.596,41	141.207,91	354.607,51	718.827,69	1.031.546,99	1.045.761,00								
	Contrapartida:	3.656,75	78.279,26	196.578,31	398.485,44	571.842,83	579.722,43								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	10.253,16	219.487,17	551.185,82	1.117.313,13	1.603.389,82	1.625.483,43								
Administração Local:															

Carapicuíba-SP

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista

CREA/CAU: 0682525642

ART/RRT: 28027230220536884