



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090.600-87	953994	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	Construção de Praça na Rua Gerânio	Construção de Praça na Rua Gerânio

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	Construção de Praça na Rua Gerânio	935.129,77	% Período:	12,76%	3,32%	19,30%	9,15%	8,73%	28,68%	18,06%					
1.1.	Serviços Preliminares	119.329,08	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentação de Terra	31.068,96	% Período:		100,00%										
1.3.	Quadra Poliesportiva	170.019,07	% Período:			100,00%									
1.4.	Pista de Caminhada	39.048,44	% Período:					100,00%							
1.5.	Pisos	193.012,72	% Período:						100,00%						
1.6.	Fechamentos e escada	53.007,81	% Período:				100,00%								
1.7.	Muro de arrimo	32.558,72	% Período:				100,00%								
1.8.	Novo Passeio Externo	42.546,71	% Período:					100,00%							
1.9.	Equipamentos Diversos	75.206,86	% Período:						100,00%						
1.10.	Canteiro de Plantio	16.178,76	% Período:							100,00%					
1.11.	Instalações Elétrica	117.280,75	% Período:							100,00%					
1.12.	Drenagem	10.473,14	% Período:			100,00%									
1.13.	Paisagismo	32.161,97	% Período:							100,00%					
1.14.	Sinalização para Lixeira	3.236,78	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 935.129,77			%:	12,76%	3,32%	19,30%	9,15%	8,73%	28,68%	18,06%					
Período:	Repass:	118.135,79		30.758,27	178.687,29	84.710,86	80.779,20	265.537,38	167.169,68						
	Contrapartida:	1.193,29		310,69	1.804,92	855,67	815,95	2.682,20	1.688,58						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	119.329,08		31.068,96	180.492,21	85.566,53	81.595,15	268.219,58	168.858,26						
Acumulado:	%:	12,76%		16,08%	35,38%	44,53%	53,26%	81,94%	100,00%						
	Repass:	118.135,79		148.894,06	327.581,35	412.292,21	493.071,41	758.608,79	925.778,47						
	Contrapartida:	1.193,29		1.503,98	3.308,90	4.164,57	4.980,52	7.662,72	9.351,30						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	119.329,08		150.398,04	330.890,25	416.456,78	498.051,93	766.271,51	935.129,77						
Administração Local:															

Carapicuíba/SP  
Local  
terça-feira, 19 de agosto de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ricardo Fernandes de Amaral Couto  
CREA/CAU: 5069199379  
ART/RRT: 2620240701470